


УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор  
 МБОУ «СШ №2 – многопрофильная  
 им. Е.И. Куропаткина»  
 О. В. Райш



**ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ**  
**Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2 от 21.06.2021 г**

**График проведения работ по адаптации**

Квартал, год планирования	План работ по адаптации Перечень мероприятий	Квартал, год исполнения / Информация о переносе сроков	Примечания
3 квартал 2021 год	1. Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки	1. Исполнено 31.08.2021 г	1. Выполнено нанесение контрастной маркировки входной калитки
	2. Обеспечить монтаж тактильных напольных указателей при входе на территорию	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 20.09.2021 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2022 год	1. Нанести контрастную маркировку путей движения на территории объекта, ограждения (забора), бордюрных камней методом окрашивания.	1. Исполнено 31.08.2021 г	1. Нанесена контрастная маркировка путей движения на территории объекта, ограждения (забора), бордюрных камней методом окрашивания.
	2. Запланировать проведение ремонтных работ покрытий пешеходных дорожек вымощенных плиткой, с асфальтным покрытием, обеспечить наличие съездов, по всей ширине пешеходного пути, в местах примыкания пешеходной дорожки и проезжих, внутридворовых путей	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2022 год	1. Произвести установку перильных ограждений на входной группе	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
	2. Обустроить перед входом (выходом) тактильно-	2. Срок исполне-	2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения меро-

	2. Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2024 года	1. Замена входных дверей с учетом требований СП59.13330.2016	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 15.05.2023 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2021 год	1. Закрепить ковровые и иные покрытия на путях движения, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.	Исполнено 31.08.2021	1. Выполнено закрепление ковровых и иные покрытий на путях движения, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий
	2. Обеспечить высоту порога, с сохранением притвора дверного полотна (как компенсирующее мероприятие допустимо использование перекатного порогового пандуса).		2. Для обеспечения доступности используется перекатной порогового пандуса
3 квартал 2023 год	1. Обеспечить установку мнемосхем этажей по обоим лестничным маршам объекта, с указанием всех структурно – функциональных зон, кабинетов, помещений	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 15.05.2023 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2021 год	1. Обеспечить замену ограждения маршевых лестниц, расположенных между этажами здания, с установкой одноуровневых поручней (высота 0.9 м.) снабженных нетравмирующим завершением, с удлинением в пределах 0.3 м. относительно марша лестницы	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 20.09.2021 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
	2. Обеспечить обустройство противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами контрастными с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0.1 м.	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 20.09.2021 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал	1. Обеспечить специальные устройства (пандус пе-	Исполнено	1. Обеспечено наличие специального устройства

2021 год	рекатной пороговый) либо замену дверей с учетом требований п. 6.1.5 СП 59.13330.2016;	31.08.2021	пандуса перекатного порогового.
	2. Обеспечить контрастную маркировку дверного проема		2. Выполнена контрастная маркировка дверного проема
3 квартал 2022 год	Обеспечить размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационным выходам	Исполнено 31.08.2022	Обеспечено размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером 150x150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационным выходам
3 квартал 2022 год	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для обучающихся, имеющих инвалидность по зрению и слуху	Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2024 года	Обеспечить наличие санитарного помещения, отвечающего требованиям п. 6.3.1. 6.3.3. СП 59.13330. Обеспечить наличие дополнительного, вспомогательного оборудования, необходимого для самостоятельного использования кабины уборной людьми с различными нозологиями инвалидности.	Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	Приказом от 15.05.2023 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2022 год	Обеспечить наличие системы навигации на объекте, фотолюминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН	Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2023 год	Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью	Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	Приказом от 15.05.2023 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
2 квартал 2023 год	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (тактильные мнемосхемы: информационно - тактильные таблички и т.д.)	Исполнено 31.08.2022	Обеспечено наличие тактильных средств в составе системы навигации на объекте (информационно - тактильные таблички)

	2. Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2022 год	1. Ремонт ограждения пандуса, с монтажом непрерывных, двухуровневых перил	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
	2. Обеспечить обустройство противоскользящего настила на поверхности пандуса	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
	3. Обеспечить наличие кнопки вызова помощника	3. Исполнено 31.08.2022	3. Выполнен монтаж кнопки вызова помощника на стене здания. Кнопка системы вызова помощника выполнена из материалов обеспечивающих всепогодное использование
3 квартал 2024 года	1. Замена входных дверей с учетом требований СП59.13330.2016	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 15.05.2023 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2021 год	1. Закрепить ковровые и иные покрытия на путях движения, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.	Исполнено 31.08.2021	1. Выполнено закрепление ковровых и иные покрытий на путях движения, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий
	2. Обеспечить высоту порога, с сохранением притвора дверного полотна (как компенсирующее мероприятие допустимо использование перекатного порогового пандуса).		2. Для обеспечения доступности используется перекатной порогового пандуса
3 квартал 2023 год	1. Обеспечить установку мнемосхем этажей по обоим лестничным маршам объекта, с указанием всех структурно – функциональных зон, кабинетов, помещений	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 15.05.2023 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года